

CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE	PREÇO UNIT.	Quantidades			Valores			Percentual Executado
				Contratada	Da medição	Acumulada	Contratada	Da medição	Acumulada	
EAP										
1	SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DE ENGENHARIA						R\$ 258.571,18	R\$ -	R\$ 219.373,69	
1.1	PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA						R\$ 219.373,69	R\$ -	R\$ 219.373,69	
1.1.1	Estudos Preliminares, Projetos e Meio Ambiente	ud	R\$ 219.373,69	1,000		1,000	R\$ 219.373,69	R\$ -	R\$ 219.373,69	100,00%
1.2	PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA						R\$ 39.197,49	R\$ -	R\$ -	
1.2.1	Estudos Preliminares, Projetos e Meio Ambiente	ud	R\$ 39.197,49	1,000			R\$ 39.197,49	R\$ -	R\$ -	
2	OBRA DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA DE SÃO JOAQUIM						R\$ 33.206.629,14	R\$ 597.002,25	R\$ 30.522.187,01	
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLENAGEM						R\$ 2.597.715,98	R\$ -	R\$ 2.597.715,64	
2.1.1	Serviços Preliminares de Terraplenagem	hm	R\$ 45.099,23	57,600		57,600	R\$ 2.597.715,98	R\$ -	R\$ 2.597.715,64	100,00%
2.2	DRENAGEM E OAC						R\$ 9.764.740,99	R\$ 105.106,58	R\$ 9.680.655,53	
2.2.1	Drenagem Profunda (Bueiro, Dreno, Colchão Drenante)	hm	R\$ 116.973,46	57,600		57,600	R\$ 6.737.671,29	R\$ -	R\$ 6.737.671,29	100,00%
2.2.2	Drenagem Superficial (Sarjeta, Meio fio, canaleta)	hm	R\$ 52.553,29	57,600	2,000	56,000	R\$ 3.027.069,70	R\$ 105.106,58	R\$ 2.942.984,24	97,22%
2.3	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 6.934.539,46	R\$ 132.042,55	R\$ 6.810.645,70	
2.3.1	Regularização e Compactação do Subleito	hm	R\$ 23.759,07	57,600	1,000	56,800	R\$ 1.368.522,24	R\$ 23.759,07	R\$ 1.349.515,17	98,61%
2.3.2	Sub-base, Incluindo Escavação, Carga e Transporte	hm	R\$ 34.569,61	57,600	1,000	56,800	R\$ 1.991.209,75	R\$ 34.569,61	R\$ 1.963.553,84	98,61%
2.3.3	Base BGS, Tudo Incluído	hm	R\$ 34.869,50	57,600	1,000	56,800	R\$ 2.008.483,06	R\$ 34.869,50	R\$ 1.980.587,60	98,61%
2.3.4	Pintura de Ligação	hm	R\$ 1.840,75	57,600	1,000	56,000	R\$ 106.027,24	R\$ 1.840,75	R\$ 103.082,00	97,22%
2.3.5	CBUQ - Binder, Incluindo Transporte dos Materiais	hm	R\$ 19.277,82	57,600	1,000	56,000	R\$ 1.110.402,94	R\$ 19.277,81	R\$ 1.079.557,92	97,22%
2.3.6	CBUQ - CAPA (Faixa C), Incluindo Transporte dos Materiais	hm	R\$ 5.576,70	57,600	3,000	55,000	R\$ 321.217,91	R\$ 16.730,11	R\$ 306.718,50	95,49%
2.3.7	Transporte da Massa Asfáltica	hm	R\$ 497,85	57,600	2,000	55,500	R\$ 28.676,32	R\$ 995,70	R\$ 27.630,67	96,35%
2.4	LIGANTES BETUMINOSOS (INCLUINDO BONIFICAÇÃO)						R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.4.1	CM-30, Incluindo Bonificação	%	R\$ 5.181,22				R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.4.2	Emulsão RR-1C, Incluindo Bonificação	%	R\$ 2.721,84				R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.4.3	CAP-50/70, Incluindo Bonificação	%	R\$ 23.345,08				R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.4.4	Transporte CM-30	%	R\$ 247,20				R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.4.5	Transporte RR-1C	%	R\$ 214,07				R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.4.6	Transporte CAP 50/70	%	R\$ 1.405,79				R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.5	OBRAS COMPLEMENTARES						R\$ 664.910,32	R\$ -	R\$ -	
2.5.1	Obras Complementares	hm	R\$ 11.543,58	57,600			R\$ 664.910,32	R\$ -	R\$ -	
2.6	SINALIZAÇÃO						R\$ 788.873,65	R\$ 10.243,46	R\$ 133.164,98	
2.6.1	Sinalização Provisória (fase de obras)	mês	R\$ 10.243,46	16,000	1,000	13,000	R\$ 163.895,45	R\$ 10.243,46	R\$ 133.164,98	81,25%
2.6.2	Sinalização Definitiva	hm	R\$ 10.850,32	57,600			R\$ 624.978,20	R\$ -	R\$ -	
2.7	SERVIÇOS AMBIENTAIS						R\$ 6.533.079,07	R\$ 317.580,25	R\$ 5.725.518,32	
2.7.1	Serviços Ambientais	hm	R\$ 113.421,52	57,600	2,800	50,480	R\$ 6.533.079,07	R\$ 317.580,25	R\$ 5.725.518,32	87,64%
2.8	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						R\$ 1.009.775,85	R\$ -	R\$ 918.896,02	
2.8.1	Instalação do Canteiro de Obras	ud	R\$ 828.016,20	1,000		1,000	R\$ 828.016,20	R\$ -	R\$ 828.016,20	100,00%
2.8.2	Mobilização e Desmobilização de Equipamentos	ud	R\$ 181.759,65	1,000		0,500	R\$ 181.759,65	R\$ -	R\$ 90.879,82	50,00%
2.9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 1.601.470,54	R\$ 32.029,41	R\$ 1.458.939,66	
2.9.1	Administração Local	vb	R\$ 1.601.470,54	1,000	0,021	0,911	R\$ 1.601.470,54	R\$ 32.029,41	R\$ 1.458.939,66	91,10%
2.4	LIGANTES BETUMINOSOS (PARA CORREÇÃO)						R\$ 2.710.631,20	R\$ 87.231,50	R\$ 2.616.644,04	
2.4.1	CM-30, Incluindo Bonificação	%	R\$ 449.446,76	1,000	0,018	0,972	R\$ 449.446,76	R\$ 8.090,05	R\$ 436.862,25	97,20%
2.4.2	Emulsão RR-1C, Incluindo Bonificação	%	R\$ 236.107,27	1,000	0,035	0,964	R\$ 236.107,27	R\$ 8.263,75	R\$ 227.607,40	96,40%
2.4.3	CAP-50/70, Incluindo Bonificação	%	R\$ 2.025.077,17	1,000	0,035	0,964	R\$ 2.025.077,17	R\$ 70.877,70	R\$ 1.952.174,39	96,40%
2.4.3.1	BONIFICAÇÃO DE 15,28% SOBRE LIGANTES BETUMINOSOS						R\$ 414.184,45	R\$ 13.328,98	R\$ 399.823,21	
2.4.3.1.1	Bonificação de 15,28% sobre ligantes betuminosos	%	R\$ 835.268,04	15,280		15,280	R\$ 414.184,45	R\$ 13.328,98	R\$ 399.823,21	100,00%
2.4.4	TRANSPORTE DE LIGANTES BETUMINOSOS						R\$ 186.707,63	R\$ 6.114,52	R\$ 180.183,91	
2.4.4	Transporte CM-30	%	R\$ 24.720,80	1,000	0,018	0,972	R\$ 24.720,80	R\$ 444,97	R\$ 24.028,61	97,20%
2.4.5	Transporte RR-1C	%	R\$ 21.407,47	1,000	0,035	0,964	R\$ 21.407,47	R\$ 749,27	R\$ 20.636,80	96,40%
2.4.6	Transporte CAP 50/70	%	R\$ 140.579,36	1,000	0,035	0,964	R\$ 140.579,36	R\$ 4.920,28	R\$ 135.518,50	96,40%